

エアハート工法施工実績調書

工 事 名	平成23年災第10069号公共下水道北部処理区（污水管）災害復旧工事 3 工区
工 事 場 所	福島県いわき市平谷川瀬地内 外
工 期	平成23年12月28日～平成25年3月29日
施 工 業 者	(株)みちのくNテックス
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・ 下水道管路施設敷設替 1 1 箇所・ 下水道管路敷設替工 ϕ 300mm L=718m
<p>施工にあたって特筆すべき点</p> <ul style="list-style-type: none">・ エアハートによる施工延長は当初L=70m程度と説明を受けていたが、現場が人通りが多く、限られた時間内での施工だったため段取り替えの時間を短縮したい理由から施工延長をL=300mまで延ばしてみた（有事の際の対策を検討した上で）が、十分施工が可能であった。・ 施工の際、水替システムが非常に簡素化されていて扱いやすく、設置・撤去時間が従来のもものより非常に短いこと。	

