

# エアハート工法施工実績調書

工 事 名	災害復旧工事
工 事 場 所	熊本県上益城郡嘉島町地内
工 期	平成29年2月15日～平成29年3月2日
施 工 業 者	
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 下水道災害復旧工事</li><li>・ <math>\phi 350\text{mm}</math> L=60m</li></ul>

## 施工にあたって特筆すべき点

- ・ 現場はイオンモールからの圧送により、 $1.5\text{m}^3\sim 1.8\text{m}^3/\text{分}$ の汚水が流れ込むため、ポンプ2台にて施工した。
- ・ マンホールの下流側にステップがあり、吸引部分を工夫した。

